



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

Körtvélyes projekt, azaz a „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése - LOT1”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00032

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. november 30.
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.950.326.362 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

2022. november 23-i állapot:

A „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése - LOT1” projektben a vízdali töltés helyreállítása, az anyagbeszállítás és a tömörítés befejeződött.

A Kenyere-éri csatorna monolit mederburkolatának bontása, a bontott anyagok elszállítása, illetve a résfal lavírsíkjának kialakítása megtörtént.

A betonarállás és az útkarbantartás folyamatos.

A keretelemek alatti rész visszatöltése, tömörítése, a vízdali nyomócső kibontása után a föld visszatöltése, tömörítése befejeződött.

Az I. bontási ütem szádlemezeinek verése és dúcolatának hegesztése elkészült, november 11-ig a lemezek kihúzása és azok elszállítása is megtörtént.

A vízzáró résfal építése 2022. november 22-vel megkezdődött.

