



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

**„Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön:
A Körtevényesi szivattyútelep átépítése - LOT1”**
KEHOP-1.3.0-15-2021-00032

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. november 30.
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.950.326.362 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

2023. március 31-i állapot:

A projektben az ideiglenes talajvízszint figyelő kutak fúrása megtörtént. A Vállalkozó a mért adatokat folyamatosan rögzíti, az Üzemeltető pedig az adatok alapján a résfal töltés alatti vízáramlásra gyakorolt hatását értékeli.



A telephely területének rendezési munkái, az építőanyagok behordása, az útkarbantartási munkák és a szivattyúépület térszín feletti bontása befejeződött.

A bontott anyag elszállításra került. A gépészeti elemek elszállítása folyamatban van.

