



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

**„Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön:
A Körtevényesi szivattyútelep átépítése - LOT1”
KEHOP-1.3.0-15-2021-00032**

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. november 30.
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.950.326.362 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

2023. május 24-i állapot:

A szivattyútelepi gépház térszín alatti épületelemeinek bontási munkálatai befejeződtek. A gépház munkagödrének agyagfrakciójú földanyaggal és réteges tömörítéssel történő visszatöltése megtörtént. Az alagsori bontáshoz levert szádlemezek kihúzásra kerültek.

A betontörési munkák is befejeződtek. 2023.04.19-én a szivattyú provizórium üzempróbája lezajlott. Ezek után szivattyúzás is történt, amely során a víz leszívásra került az üzemi vízszintig.



A mentett oldali műtárgyak építési munkaterének víztelenítéséhez szükséges terület előkészítő munkák elkészültek. A mentett oldali műtárgyak építési munkaterének vákuumkutas talajvízszint csökkentése folyamatos.

Az útkarbantartási és telephely rendezési munkák folyamatosak.

