



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

**„Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön:
A Körtevényesi szivattyútelep átépítése - LOT1”**
KEHOP-1.3.0-15-2021-00032

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. november 30.
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.950.326.362 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

2023. június 28-i állapot:

A kivitelező a nyomócső bontás II. ütemének munkálatait megkezdte.

A gátoldal hullámverés elleni védelme elbontásra került, a töltés humuszosítása, hízlalása, építése (lépcsőzés, terítés, tömörítés) befejeződött.

A szádfalazáshoz a 80,0 mBf szint kialakítása megtörtént.



A Kenyere-éri zsilipnél a földmunkák, az ágyazat és a fenéklemez vasszerelése elkészült.

A mederburkolatban az alaplemez földmunkája, az ágyazat készítése, az alaplemez vasszerelése és betonozása megtörtént.



A szívómedence és a szivattyúakna földmunkája folyamatban van.

A telephely rendezési munkák, az agyag behordása és deponálása folyamatos.

A mentett oldali műtárgyak építési munkaterének vákuumkutas talajvízszint csökkentése szintén folyamatos.