



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

**„Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön:  
A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése - LOT1”  
KEHOP-1.3.0-15-2021-00032**

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. november 30.  
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.950.326.362 Ft  
Támogatás intenzitása: 100 %

**2023. július 26-i állapot:**

A kivitelező a nyomócső bontás II-III. ütemének munkálatait befejezte.

A töltés helyreállítása, az anyag behordása, a rétegenkénti visszatöltés és tömörítés folyamatban van. A tömörségi mintavételek az előrehaladással párhuzamosan megtörténtek.

A mentett oldali műtárgyak építési munkaterének vákuumkutas talajvízszint csökkentése folyamatos. A kezelőépület munkaterületének előkészítő munkái megkezdődtek.

A szivattyúakna oldalfalainak vasszerelése és zsaluzása megkezdődött. A szivattyúakna falához csatlakozó keretelemek elhelyezésre kerültek.

A Kenyere-éri zsilip alaplemezének betonozása megtörtént, a támfal vasszerelési munkái folyamatban vannak.

A rávezető csatorna földmunkái és a rézsű szerelőbetonozása folyamatos.

A nyomócsőbontáshoz szükséges szádlemezek kihúzásra kerültek.

Az anyagnyerőhely nyitás előkészítő munkáit a kivitelező megkezdte.