



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

„Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége.

A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

2022. július 28-i állapot:



munkálatok várhatóan 2022. augusztus második hetében kezdődnek el.

A projektet és haladását bemutató lakossági fórum 2022. július 27-én lezajlott.

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projekt fővállalkozója a Hattyasi szivattyútelephez az ideiglenes mobil szivattyú telepítését, csővezeték kiépítését elvégezte. A meglévő villamos hálózatra a villamos rákötés elkészült. A szennyvíztelepi átjáró átereszenek kiiszapolása megtörtént, illetve az előkészítő munkákhoz szükséges vízszintcsökkentés is megkezdődött, amely folyamatos.

A Vállalkozó a 0166/2 hrsz-ú Nemzeti Földügyi Központi kezelésű ingatlanra vonatkozóan fakitermelési kérelmet adott be az erdészeti hatósághoz, amely

