

Jól haladnak a Száraz-ér projekt kivitelezési munkái

A projektet az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Tótkomlós Város Önkormányzata által alkotott konzorcium valósítja meg.

A beruházás a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér és a Királyhegyesi Száraz-éri főcsatorna Csanádalberti és Tótkomlós közötti mintegy 16 km-es szakaszát érinti, mely Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti és Tótkomlós települések közigazgatási területeit érinti.

A tervezett élőhely-helyreállítási (rekonstrukciós, revitalizációs) fejlesztés célja a további kiszáradás megakadályozása, vízvisszatartás megvalósítása, az idegenhonos növények további terjedésének megakadályozása, a már meglévő állományok irtása, ezáltal a természetes, őshonos növény- és állatfajok védelme. A Száraz-ér védelem alatt álló területén a vizes élőhely-rekonstrukciókkal és fejlesztésekkel együtt környezettudatosságot növelő bemutató-szemléltető-oktató eszközrendszer is kiépül.

A kivitelezési munkák jelenlegi állása:

Csanádalbertinál a 3. számú, **Tótkomlós belterületén** az 1. számú **új építésű duzzasztó műtárgyak** elkészültek. A **külterületi részen** a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér és a Királyhegyesi Száraz-éri főcsatorna találkozásánál lévő **két** (1. és 4. számú) **duzzasztó műtárgy felújítása** is megtörtént már.

Tótkomlós belterületi részén létesülő **tározók** (I. és II. számú) töltésépítési és rézsűképzési munkái, valamint a belső vezérárok kialakítása befejeződött.



Tótkomlós belterületi víztározó építése

Az I. számú tározó ún. **tiltós műtárgyainak** (4 db) **építése** még folyamatban van, az év végéig e munkálatok is elkészülnek.

A **külterületi III. számú tározó** földmunkái folyamatban vannak. A teljes befejezés és a leeresztő műtárgyak megépítése a jövő évre húzódik át.

A kotrási munkálatok ez év júniusában kezdődtek el, és október 31-ig lezárulnak. A **Tótkomlós belterületén** hátra lévő mintegy 600 méteres szakasz kotrási munkáit 2015

tavaszán végzi el a kivitelező csakúgy, mint a cölöpös partbiztosítási munkákat és a növénytelepítést. Jövőre kerül sorra a kapcsolódó tanösvény kialakítása másfél km hosszban, bemutató táblákkal, megfigyelő toronnyal.

A projekt kivitelezési munkálatai 2014 májusában kezdődtek, a szerződés szerinti befejezés 2015. május 10. A munkálatok megfelelő ütemben, a hatósági időkorlátok teljes körű figyelembe vételével folynak. Teljes egészében a munkák készültségi szintje már meghaladja a 75 %-ot.

A projekt bruttó összköltsége 492.514.577.- Ft, mely 100 %-os európai uniós támogatásból valósul meg. (<http://www.ativizig.hu/projektek/keop/szarazer.aspx>)

ATIVIZIG