



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

**„Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön:
A Körtevényesi szivattyútelep átépítése - LOT1”
KEHOP-1.3.0-15-2021-00032**

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. november 30.
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.950.326.362 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

2022. december 12-i állapot:

A projektben a vízdali töltés helyreállítása, az anyagbeszállítás és a tömörítés befejeződött. A Kenyere-éri csatorna monolit mederburkolatának bontása, a bontott anyagok elszállítása, valamint a résfal lavírsíkjának kialakítása megtörtént.



A betondarálás és az útkarbantartás folyamatosan zajlik.
A keretelemek alatti részen és a vízdali nyomócső kibontása utáni területen a föld visszatöltése, tömörítése befejeződött.
A vízzáró résfal építése és a résfal lavírsíkjának helyreállítása megtörtént.
A szivattyúépület építészeti bontása megkezdődött, a bontási munkák folyamatban vannak.



előtte

utána