



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

2023. január 26-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” projektben a nagy mennyiségű csapadék miatt összegyűlt vizek szivattyúzása és a leürített vízszinttartás folyamatos. A 14+800-15+250 csatornakilométer szelvények közötti depónia tervezett szintre történő réteges építése, profilozása elkészült.



A facölöpös partvédelem építése a 6+650-7+040 csatornakilométer szelvények között kihorgonyzással, georács és geotextília elhelyezéssel folyamatban van.

A kőszórásos partvédelem építéséhez szükséges vízépítési terméskő beszállítás folyamatos. A kőszórásos partvédelem építése a 6+400-6+650 csatornakilométer szelvények között megkezdődött.



A Hattyasi szivattyútelep szerelvényaknájának és kitorcolló műtárgyának előkészítési munkálataiban a szükséges növényzetirtás és fakivágás megtörtént. A szádlemezes munkatérhatárolás előkészítő munkája elindult. A Gyálai átjáróban a 8T jelű műtárgyon a betonfelületek magasnyomású mosása, a tokszerkezetek homokszórása és a felületkezelés befejeződött. Kezdetét vette a gépészeti elemek repasszálása és az elzárószerkezetek gyártási műhelymunkái.

A 8A jelű műtárgy felvizi monolit vasbeton aknájának oldalfalai elkészültek, az elzárószerkezetek és a gerebek gyártási műhelymunkái folyamatban vannak.