



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2022. augusztus 26-i állapot:



A kotrási szakaszon a teljes leürítés, a tervezett mederdepónia és a partlemetszés kitűzése megtörtént. A depónia alatti iszapréteg eltávolítása folyamatban van. A Szerűskerti zsiliptól - a bal parton - a növényzet irtása, zúzása a partlemetszéssel érintett területen befejeződött.

A kotrópálya kialakítását a vállalkozó 2022. augusztus 15-én megkezdte.

A vezérárok kotrása 2022. augusztus 18-án a 12+800-12+840 csatornakilométer szelvények között megkezdődött. A partvédelemmel érintett területen a bedőlt fák eltávolítása folyamatos.

Az 5+922-6+400 csatornakilométer közötti szakaszon a facölöpsoros, feltöltéses partvédelmi szakaszon a cölöpözés előkészítési feladatait a vállalkozó megkezdte.

2022. augusztus 16-án a vízkivétel előkészítési munkálatai keretében a felvonulási útvonalán (I. rendű árvízvédelmi töltés, szennyvíztisztító telep és szivattyútelep közötti kb. 1000 fm-es szakasz) a kátyúzási, járőfelületi javítási munkákat a vállalkozó megkezdte az állagmegóvás érdekében, az ATIVIZIG 2022. augusztus 17-én kiadott kezelői hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően.

A bejáró - depóhelyi - utak építése, illetve az árvízvédelmi töltéskorona útjavítása a szennyvíztisztító telep és szivattyútelep közötti szakaszon folyamatos.

A természetvédelmi engedély alapján a bedőlt fák eltávolítása augusztus második felében megkezdődött, a partvédelem kivitelezése augusztus végétől indul.

