



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2022. július 28-i állapot



2022. július 06-án a kotrásra kijelölt szakaszon, a Fehérparti átjáró környezetében az illetékes horgászegyesület általi lehalászás megtörtént a kivitelező által csökkentett vízszint biztosítása mellett.

A lehalászást követő teljes leürítés fenntartása érdekében, az előkészítő munka keretében megvalósult a vezérárok kotrása a 14+500 csatornakilométer szelvényben.

Július 15-ig teljes víztelenítésre került sor, a halmentést az illetékes horgászegyesület folyamatosan biztosította.

A kivitelezést végző vállalkozó július végére befejezte a vízben levő vízállások tartóoszlopainak kiemelését.

A vízszinttartáshoz szükséges mobilszivattyúk a helyszínen – július 28-án – rendelkezésre állnak, a mocsárjáró kotró kiszállítása, összeszerelése megtörtént.

A természetvédelmi előírásoknak megfelelően a tényleges kivitelezés, kotrasi munkák július 31-e után kezdődnek meg.

A természetvédelmi engedély alapján a bedőlt fák eltávolítása, valamint a partvédelem kivitelezése várhatóan augusztus második felében kezdődik.

