



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## „Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége.

A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

### 2022. október 28-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projekt vállalkozója a Gyálai átjáró környezetében történő ideiglenes mederelzárás építését megkezdte, a D1 jelű szivárgó építéséhez a lavírsík kialakítása megkezdődött.



Az előkészítő munkákhoz szükséges csökkentett vízszinttartás folyamatos.

Az iszapszikkasztó területek kialakításához szükséges növényzetirtás a középső harmadban, valamint az északi harmad bal partján a nád zúzása befejeződött.



A nád zúzása a 17+000-18+110 csatornakilométer szelvények között a középszigeten, valamint a D1 jelű szivárgó nyomvonal kutatás 1,5-2 m mélységben megtörtént.

A dréncsövek fektetésének előkészítési munkái folyamatban vannak.



A felvonulási terület kialakítása és a beszállító út építése megtörtént.

A kezelendő szennyezett iszap átkarolása a baloldali mederágból a jobboldali mederágba a 17+150-17+550 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.

A D1 jelű szivárgó akna építését a vállalkozó megkezdte.