

A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem - A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója

A pályázat keretében az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, a Tápéi szivattyútelep rekonstrukcióját tűzte ki céljául.

A fejlesztést a következő helyrajzi számú területeken került megvalósításra: 12702/3, 19022/2, 19488, 19490



A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések a következők:

1. Új szivattyútelep építése (4 db szivattyúállás, összesen 3,2 m³/sec)
2. Töltéskeresztező csővezeték építése (2 db DN 1000) műtárgyaival
3. közlekedő utak építése, energiaellátás, közmű kiváltás

A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése volt.

A Tápéi szivattyútelep 2,1 m³/s kapacitása nem volt már elegendő, a terület fejlődésének gátat szabott, mivel a területbeépítések következtében a megnövekedett belvízmennyiséget nem tudta átemelni.

Az 1929-ben épült szivattyúház szép és patinás épület, köszönhetően az ATI-VIZIG fenntartó munkájának, de nem volt átalakítható összesen a 3,2 m³/sec vízszállítási szivattyúk befogadására. A töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem volt alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére. A fenti körülmények vizsgálata után a jelenlegi kiépítési lehetőséget figyelembe véve az ATI-VIZIG zárt szívóaknába száraz kiépítésű szivattyúk elhelyezésével, a meglévő I., II. szivattyúk és az épület meghagyásával, a jelenleg is üzemelő I., II., IV. és V. szivattyúk építési időszakban történő üzemeltetésével valósította meg a korszerűsítési munkákat.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 11-én megtartott nyílt ülésén 610/2009. (XII.11.) Kgy.sz. határozatot hozott, melyben támogatta az ATI-VIZIG ezen pályázatát. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a fejlesztés eredményeképpen elkészülő, a Magyar Állam tulajdonában és az ATI-VIZIG üzemelésében lévő szivattyútelepet, a korszerűsítési munkák kivitelezését követően (üzembe helyezés) az önkormányzat részére történő vagyonátadási eljárás lezárásáig tartó időszakban (10 éves fenntartási időszak), a művek árvízi fokozaton kívüli fenntartási és üzemelési költségeinek viselésére vonatkozóan az ATI-VIZIG-gel Üzemeltetési-Fenntartási megállapodást kössön. A közgyűlés a Polgármester útján utasította a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a pályázatban meghatározott fenntartási időszak letelte után ingyenes vagyonátadási eljárás keretében megállapodást kössön az ATI-VIZIG-gel a szivattyútelep objektum és létesítményei önkormányzati tulajdonba való átvételére és üzemeltetésére. Ezek alapján tehát a szivattyútelep árvízi fokozaton kívüli üzemelési és fenntartási költségeit az önkormányzat magára vállalja, valamint a fenntartási időszak letelte után a szivattyútelepet az önkormányzat tulajdonjogilag átveszi a teljes körű üzemeléssel együtt. A 10 éves fenntartási időszakban az ATI-VIZIG saját költségvetésének terhére fizeti a szivattyútelepi gépész teljes bérköltségét. Árvízkor a szivattyútelep fokozatban üzemel,

melynek időszakában a szivattyútelepen felmerülő összes költség védekezés terhére kerül elszámolásra.

A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban, a kivitelezés összegében megtakarítás történt, melyet a kedvezményezett ATI-VIZIG nem csoportosíthatott át és egyéb úton sem forgathatott vissza a projektbe, ezért a megtakarítás összegével (bruttó: 138.248 Forinttal) csökkentve, 688.409.117,- Ft-ra módosult a támogatás összege (699.379.411 Ft-ról), mely a Támogatási Szerződés 7. számú módosításával 2012. december 17-én realizálódott.

A Támogatási Szerződés 2010. október 18-án lépett hatályba, melynek 4. sz. módosítására 2010.08.29. napján került sor, melyben a kivitelezés és a projekt fizikai befejezésének határidői kerültek módosításra.

A projekt megvalósítási időszaka: **2012. szeptember 28-október 31.**

A projekt előkészítése a közbeszerzési szakértő kiválasztásával kezdődött meg. A közbeszerzési szakértővel kötött megbízási szerződés 2010. november 22-én lépett érvénybe. A projekt előkészítés munkafázisában lefolytatásra került a nyilvánosság biztosítása közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a tájékoztatási és nyilvánossági szakfeladatok ellátására a megbízási szerződés 2011. június 8-án került aláírásra. Ugyancsak lefolytatásra került a kiviteli- és tendertervek készítésére (tervező kiválasztására) a közbeszerzési eljárás, melyre a kiviteli tervezési szerződés 2011. július 4. napján lépett hatályba, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzésére, melyre a megbízási szerződés az Eurout Kft-vel 2012. március 9-én aláírásra került.

A tervezés elhúzódása miatt a végleges kiviteli terv 2012. januárjában készült el, a vízjogi létesítési engedély hosszabbításának, módosításának hatósági eljárása 2012. március 29-én sikeresen lezárult.

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett- közbeszerzési eljárások megindítását megelőző engedélyeztetési eljárások- jogszabályi előírás változások miatt (közbeszerzési eljárások előzetes engedélyeztetési előírásai, közbeszerzési megfelelési és minőségbiztosítási nyilatkozatok készítése) a közbeszerzési eljárások időigénye a tervezetthez képest jelentősen megnövekedett. Ennek eredményeképpen a kiviteli munkák megkezdésének várható időpontja csúszott a 2011. június 01-hez képest. Az építésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2012. július 2-án megjelent, az ajánlattételi határidő 2012. július 30. volt. 2012. július 27-én az eljárás eredményéről megszületett a döntés. A szerződéskötés 2012. szeptember 24-én megtörtént. Az építés időszakában - a gravitációs kivezetés zárása esetén- a Tápéi főcsatornán érkező vizek régi szivattyútelep szivattyúíhöz történő elvezetését provizóriumos szivattyúállás biztosította.

2013. március 18-án 15:00 órától a rendkívül csapadékos időjárás, és a kialakult belvízvédelmi helyzet miatt a Tápéi szivattyútelepre II. fokú belvízvédelmi fokozat lett elrendelve, mely 2013. május 15-én 16:00-tól szűnt meg. A levonuló vizek nagy mennyisége és intenzitása miatt a munkaterület elöntésre került, emiatt ebben az időszakban a betonozási munkálatok szüneteltetni kellett.

A kedvezőtlen időjárási helyzet miatt 2013. május 31. 10:00 órától 2013. június 24. 8:00 óráig újra II. fokú belvízvédelmi fokozat mellett működött a Tápéi szivattyútelep, de ebben az időszakban a kiépített provizórikus szivattyúállás kapacitása már megfelelően el tudta vezetni a levonuló belvíz mennyiséget.

A projekt keretében egy teljesen új szivattyútelep valósult meg - zárt szívóaknában 4 db száraz kiépítésű szivattyú elhelyezésével - az 1929-ben épült eredeti szivattyúház meghagyásával. A szivattyúaknára és az új gereb műtárgyra (uszadék eltávolítására) történő kedvezőbb rávezetés érdekében a bevezető csatorna is átépítésre került.

Az I. fokú árvízvédelmi töltést egy új nyomócső (DN 1000) - két külön ág kiépítésével - keresztezi. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a töltés magasztása is elkészült a nyomócsövek eltakarásával. A töltéskoronában a nyomvonalat mutatja az elkészült 2 db új tolózárnakna, valamint a régi nyomócső 2 db ellenőrző aknája. A hullámtéri csillapító akna és csatorna rekonstrukciója teljes tereprendezéssel járt, ahol a hullámtéri csatorna eredeti állapotának, méretének visszaállítása történt meg. A további fenntartás megkönnyítésére a csatornafenek betonburkolatot, a rézsú pedig RENO matrac burkolatot kapott.

Az építési munkákat a kivitelező In Situ Kft. 2013. október 31-vel készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. november 29-én sikeresen lezárult. A projekt teljes zárásának határideje: 2013. december 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt 100 %-os támogatás mellett, 688.409.117 Ft összköltségből valósult meg.

Tájékoztatás a szerződések teljesítéséről:

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.), mint Ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján a DAOP-5.2.1/B-09-2010-0011 számú projekt szerződéseinek teljesítéséről az alábbi adatokat teszi közzé a honlapján:

1. A közbeszerzés tárgya:

Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója - tervezési szolgáltatás

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. II. rész szerinti IV. fejezete szerinti nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-6712/2011 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/a. IV./12.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2011. november 30.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012. február 08.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 9.570.000,- Ft

2. A közbeszerzés tárgya:

Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója – kivitelezés

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. II. rész szerinti közösségi, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 10257/2012 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 6720 Szeged, Stefánia 4.) és IN SITU Hungária Kft. 1121 Budapest, Arató u. 37.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. november 29.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. december 19.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 496.876.458,- Ft

3. A közbeszerzés tárgya:

Hódító-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem – műszaki ellenőrzés

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre: Kbt. III. rész szerinti nemzeti, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 33995/2011 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező Kft. 1143 Budapest, Zászlós u. 18.

A teljesítés szerződészerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. november 29.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. december 03.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 3.724.000,- Ft

4. A közbeszerzés tárgya:

Megbízási szerződés a „Tápei belvízöblözet korszerűsítése I. ütem; Tápei szivattyútelep rekonstrukciója” című projekt PR és marketing feladatainak ellátására.

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

A Kbt. III. rész VI. fejezete szerinti 2011. április 22-én közvetlen megküldött ajánlattételi felhívással induló hirdetmény nélküli egyszerű eljárás.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és ProfiInfo Kft. 5530 Vésztő, Barátság utca 5.

A teljesítés szerződészerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. december 21.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014. január 17.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 2.400.000,- Ft

Sajtómegjelenések:

- [Szeged VTV Riport](#)
- [700 millió a legrégebbi szivattyútelepre \(delmagyar.hu\)](#)
- [Nyugdíjba vonul a 100 éves tápei szivattyútelep \(delmagyar.hu\)](#)
- [Megújul idén a tápei szivattyútelep \(szeged.hu\)](#)
- [Októberre oldódhatnak meg Tápe belvízgondjai \(Szeged VTV\)](#)
- [Megújul a tápei szivattyútelep \(MTI\)](#)
- [Megújul a tápei szivattyútelep \(szeged.hu\)](#)
- [Megújul a Tápei szivattyútelep \(hir24.hu\)](#)
- [700 milliót költenek a tápei szivattyútelepre \(szegedcafe.hu\)](#)
- [Megújul a Tápei belvízöblözet és szivattyútelep \(promenad.hu\)](#)
- [Új szivattyútelep dolgozik Tápen \(delmagyar.hu\)](#)
- [Megújult a szeged-tápei szivattyútelep \(mti.hu\)](#)
- [700 milliós beruházás valósult meg \(promenad.hu\)](#)
- [Felújították a szeged-tápei szivattyútelepet \(propeller.hu\)](#)
- [Befejeződött a Tápei belvízelvezető rendszer \(radio88.hu\)](#)
- [Elkészült a 700 milliós tápei szivattyútelep \(szegedcafe.hu\)](#)
- [Megújult a szeged-tápei szivattyútelep \(szegedma.hu\)](#)
- [Megújult a szeged-tápei szivattyútelep \(vtvszeged.hu\)](#)