



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

„Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége.

A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

2022. december 14-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projektben az alacsony vízszinttartáshoz szükséges szivattyúzás, a kezelendő szennyezett iszap átkarolása a baloldali



mederágból a
jobboldali
mederágba a
középső harmadban
folyamatos. A
szűrőkavics
beszállítása



befejeződött, az iszapkezelő terekhez szükséges HDPE fólia helyszínre szállítása lezárult.

A D1 jelű
mélyszivárgó

építése befejeződött. A D4 jelű mélyszivárgó építése folyamatban van, a D4 jelű gyűjtőakna építése és szerelvényezése megtörtént. A D1 és D4 jelű akna üzempróbája folyamatban van. A vízkezelő telep ideiglenes villamos hálózatának kiépítése, az iszapszikkasztó és a manipulációs terek oldalfalainak kiépítése – facölöpök leverése – középső harmad bal partján szintén folyamatban van.

A középső harmad bal partján – a Muslinca utca környezetében – az út helyreállítása és karbantartása folyamatos.

