



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

„Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége.

A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

2022. szeptember 30-i állapot:



A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projekt vállalkozója az előkészítő munkálatok során a vízszintet folyamatosan alacsonyan tartja, az iszapszikkasztó területek kialakításához szükséges növényzetirtást a középső harmadban, továbbá az északi harmad bal partján a nád zúzását befejezte.

A felvonulási terület kialakítása, a beszállító út megépítése elkészült.

A mélyszivárgó építéséhez szükséges szűrőkavics, dréncső beszállítása megtörtént, az iszapkezelő terek elválasztó szerkezetéhez szükséges facölöpök beszállítása folyamatos. A mélyszivárgó rendszer építéséhez a fúrógép, drénező gép kiszállítása és összeszerelése befejeződött.

A Gyálai átjáró környezetében a mederelzárás előkészítő munkája megkezdődött.

