



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED


## „Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége. A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

### 2022. november 25-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projektben az alacsony vízszinttartáshoz szükséges szivattyúzás és a kezelendő szennyezett iszap átkarolása a baloldali mederágból a jobboldali mederágba – a középső harmadban – folyamatos.



A D1 jelű akna üzempróbája folyamatos, a D1 jelű mélyszivárgó építése befejeződött. A vízkezelő telep ideiglenes villamos hálózatának kiépítése folyamatban van. Az iszapszikkasztó, manipulációs terek oldalfalainak kiépítése, azaz facölöpök leverése a középső harmad bal partján megkezdődött.



A további mélyszivárgó rendszer építésnek előkészítési munkálatai folyamatban vannak.