

Hódtó-Kis-Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem

A „Hódtó – Kis -Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem” c. projekt megvalósításának célja volt Hódmezővásárhely és térségének - az EU Víz Keretirányelvével összhangban - belvízi biztonságának növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése a célterület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója, annak kapacitásfejlesztése nélkül.

A rekonstrukciós munkák elvégzésének legfontosabb szerepe a főcsatornák és szivattyútelep eredeti vízszállító képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése volt. (A beruházással az elöntések kialakulásának kockázata kb. 20%-al csökkent.). A Györpölési szivattyútelep rekonstrukciójával a térség árvízi biztonsága is megnőtt. Új monitoring állomás épült a Hódtó-Kis-Tiszai csatornán érkező vizek mennyiségi és minőségi vizsgálatára.



A projekt keretében elvégzett rekonstrukciós munkák:

1. Hódtó-Kis-Tiszai-csatorna rekonstrukciója
2. Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna rekonstrukciója
3. Györpölési előtéri csatorna rekonstrukciója
4. Györpölési szivattyútelep rekonstrukciója
5. Monitoring állomás építése a Hódtó-Kis-Tiszai-csatorna batidai vízmércéjénél

A főcsatornákon jellemzően főként cserjeirtás, favágás, gaztalanítás, vízínövényzet eltávolítása és egyoldali mederkotrású kotrási munkálatok folytak.

A Hódtó-Kis-Tiszai csatornából átlagosan 3,5-4,0 m³ közötti iszapmennyiséget termeltek ki méterenként, összesen 65.032 m³ került eltávolításra. A főcsatornán található 11 db közlekedést biztosító műtárgy elő- és utófenék rekonstrukciója is megtörtént. A Hódtó-Kis-Tiszai csatornán az újonnan épült Batidai vízhozammérő és vízminőség vizsgáló állomásról az adatok már folyamatosan az Igazgatóság központjába érkeznek.

A Nagyfa-Hódtó összekötő csatorna mederében a műtárgyak környezetében, illetve a becsatlakozó csatornák torkolatánál igen jelentős volt a feliszapolódás, itt a kitermelt mederanyag összesen 5.680 m³. A főcsatornán található 13 db közlekedést biztosító műtárgy elő- és utófenék rekonstrukcióját, valamint a Kovázdi és a Ritkahídi zsilip műtárgyak környezetét is rendezte a kivitelező.

A Györpölési előtéri csatornából átlagosan 10 m³ iszapmennyiséget termeltek ki méterenként, mely a szélsőségesen elfajult mederszakaszokon a 29 m³/fm-t (folyómétert) is elérte. Összesen 6.140 m³ mederanyagot távolítottak el.

Az ATI-VIZIG működési területén a legnagyobb igénybevételnek kitett szivattyútelep a Györpölési szivattyútelep, melyet az állandó használat és a tisztított szennyvíz által okozott korrózió jelentősen megrongált. Ezért volt szükséges a szivattyútelep 2. gépegységének 1,0 m³/s rekonstrukciója a főszivattyúk, tolózárok és szerelvények cseréjével, a szivattyútelep régi, elavult elektromos rendszerének és kapcsolószekrényének jó üzembiztonságot jelentő

szükséges mértékig való felújítása, valamint az elsőrendű árvízvédelmi töltést keresztező NA 700-as nyomóvezeték átépítése NA 800-ra.

A kivitelező Békés Drén Kft. előteljesített, a kivitelezési munkát a szerződött 2013. március 30. helyett korábban 2012. december 31-ig elvégezte.

A rekonstrukciót követően a tulajdonviszonyok változatlanok, a létesítmények kezelője továbbra is az ATI-VIZIG. Ily módon fenntartása és üzemeltetése is a projektgazda feladata.

A projekt megvalósításával mentesített települések:

- közvetlenül: Hódmezővásárhely
- közvetetten: Földeák, Óföldeák, Maroslele, Székkutas és Makó települések.

A projekt kivitelezésének ideje: 2012. március 19. – 2012. december 31.

Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Támogatás összege: 671.738.071 Ft
(Az Európai Unió és a Magyar Állam által)

A támogatás intenzitása: 100 %

Sajtómegjelenések:

- <http://www.delmagyar.hu>
- <http://gazdasag.ma.hu>
- <http://www.hodmezovasarhely.hu>
- <http://mno.hu>
- <http://szegedma.hu>
- <http://www.vasarhelyihirek.hu>
- <http://vtvszeged.hu>
- [Kossuth Rádió Hajnaltáj 2012.06.26](http://www.delmagyar.hu)
- [http://www.delmagyar.hu - 700 millió belvízvédelemre](http://www.delmagyar.hu)
- <http://promenad.hu>
- <http://www.martely.hu>
- <http://hodmezovasarhely.hu>

Tájékoztatás a szerződések teljesítéséről

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.), mint Ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján a DAOP-5.2.1/B-09-2010-0009 számú projekt szerződéseinek teljesítéséről az alábbi adatokat szolgáltatjuk:

1. A közbeszerzés tárgya:

Hódító-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem - tervezési szolgáltatás

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. II. rész szerinti közösségi, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 08. KÉ-10469/2011 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Pleso & Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft. (6727 Szeged, Irányi János utca 1.)

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2011. augusztus 28.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012. szeptember 20.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 11.850.000,- Ft

2. A közbeszerzés tárgya:

- Hódító-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem - kivitelezés
- I. Hódító - Kis-tiszai csatorna rekonstrukciója,
- II. Nagyfa - Hódító összeköto-csatorna rekonstrukciója,
- III. Györpölési elotéri csatorna rekonstrukciója,
- IV. Györpölési szivattyútelep rekonstrukciója,
- V. Monitoring állomás a Hódító - Kis-tiszai csatorna Batidai vízmércéjénél

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. II. rész szerinti közösségi, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2012. január 9. (KÉ 33864/2011) számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés Petőfi utca 20.)

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012. december 31.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. március 01.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 479.990.000,- Ft

3. A közbeszerzés tárgya:

Hódító-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem – műszaki ellenőrzés.

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. III. rész szerinti nemzeti, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2011. november 30. (KÉ 29933/2011) számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. 1036 Budapest, Galagonya utca 5.

Nettó ajánlati ár (HUF): 4.800.000,- Ft

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. március 04.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. április 18.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 4.800.000,- Ft

4. A közbeszerzés tárgya:

Hódótó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem – nyilvánosság

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. III. rész szerinti 2011. december 30-án közvetlen megküldött ajánlattételi felhívással induló egyszerű eljárás (Kbt. 251. § (2) bekezdés)

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Dokfilm Kft. 6726 Szeged, Vedres utca 3/A. IV.12.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. május 30.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. június 07.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 2.345.000,- Ft

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

